


**CAPAIAN KINERJA ATAS PK TRIWULAN II  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN PEMALANG**

NO	SASARAN	DIKATOR KINERJA	UNIT	TARGET TAHUN 2021	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	93	0	0	0	93	48,87	51,42	55,29		
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	100	0	0	0	100	96,79	96,79	96,79		
		Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	%	75	0	0	0	75	73,04	73,04	97,39		
		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum	%	100	0	0	0	100	86,20	86,20	86,20		
		Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	%	71	0	0	0	71	71,00	71,00	100,00		
2	Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW	Cakupan Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah	%	100	0	0	0	100	100,00	100,00	100,00		
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	Nilai	78	0	0	0	0	0	77,79	99,73		

NO	PROGRAM	ANGGARAN ( Rp )	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32.559.695.000	3.255.969.500	9.767.908.500	9.767.908.500	9.767.908.500	4.919.551.965	5.446.883.753	31,84
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	17.182.343.000	1.718.234.300	5.154.702.900	5.154.702.900	5.154.702.900	45.430.932	954.733.311	5,82
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	33.017.981.000	3.301.798.100	9.905.394.300	9.905.394.300	9.905.394.300	28.262.192	85.361.000	0,34
4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	100.000.000	10.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	955.000	0,96
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.426.892.000	742.689.200	2.228.067.600	2.228.067.600	2.228.067.600	2.625.000	90.739.200	1,26
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	3.500.000.000	350.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000	-	695.786.180	19,88
7	Program Penataan Bangunan Gedung	16.955.000.000	1.695.500.000	5.086.500.000	5.086.500.000	5.086.500.000	56.923.843	6.491.212.606	38,62
8	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	4.875.000.000	487.500.000	1.462.500.000	1.462.500.000	1.462.500.000	-	935.000	0,02
9	Program Penyelenggaraan Jalan	104.649.601.000	10.464.960.100	31.394.880.300	31.394.880.300	31.394.880.300	58.306.400	6.632.228.200	6,39
10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	530.000.000	53.000.000	159.000.000	159.000.000	159.000.000	-	3.769.600	0,71
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	500.000.000	50.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	9.495.000	60.753.740	14,05
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>221.296.512.000</b>	<b>22.129.651.200</b>	<b>66.388.953.600</b>	<b>66.388.953.600</b>	<b>66.388.953.600</b>	<b>5.120.595.332</b>	<b>20.463.357.590</b>	<b>11,56</b>

Pemalang, Juli 2021

Pihak Pertama,  
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang  
Kab. Pemalang



**Ir. HERY FIRMANTIO, M. Si**

**CAPAIAN KINRJA ATAS PK TRIWULAN II  
SEKRETARIS DINAS  
TAHUN 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2021	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II ( % )	PERMASALAHAN	SOLUSI
					TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	Meningkatnya perencanaan dan penganggaran SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu	%	100	25	50	75	100	15,11	0	15,11	-	-
2	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	%	100	25	50	75	100	23,86	25,69	49,55	-	-
3	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Persentase SDM Aparatur yang memiliki kompetensi	%	49	10	20	30	49	0	5	10,20	-	-
4	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	%	100	25	50	75	100	14,23	19,5	33,73	-	-
5	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	25	50	75	100	6,86	12,53	19,39	-	-
6	Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Nilai	60,25	0	0	0	60,25	0	59,16	98,19	-	-
7	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	43,4	0	0	0	43,4	0	43,14	99,40	-	-

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	139.326.000	13.932.600	41.797.800	41.797.800	41.797.800	700.000	15.173.000	11,39
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.979.569.000	1.797.956.900	5.393.870.700	5.393.870.700	5.393.870.700	4.290.336.599	4.619.112.621	49,55
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85.550.000	8.555.000	25.665.000	25.665.000	25.665.000	1.500.000	7.600.000	10,64
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	572.467.000	57.246.700	171.740.100	171.740.100	171.740.100	48.083.250	100.687.000	25,99
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.655.005.000	1.065.500.500	3.196.501.500	3.196.501.500	3.196.501.500	3.561.500	5.001.500	0,08
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.306.278.000	230.627.800	691.883.400	691.883.400	691.883.400	462.897.251	493.809.202	41,48
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	821.500.000	82.150.000	246.450.000	246.450.000	246.450.000	112.473.365	205.500.430	38,71
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>32.559.695.000</b>	<b>3.255.969.500</b>	<b>9.767.908.500</b>	<b>9.767.908.500</b>	<b>9.767.908.500</b>	<b>4.919.551.965</b>	<b>5.446.883.753</b>	<b>31,84</b>

Plt. KEPALA DPU TR  
KABUPATEN PEMALANG  
SEKRETARIS

Ir. HERY FIRMANTIO, M.Si

Pemalang, Juli 2021  
SEKRETARIS DPU TR  
KABUPATEN PEMALANG

Ir. HERY FIRMANTIO, M.Si

**CAPAIAN KINERJA ATAS PK TRIWULAN II  
KEPALA SUBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
TAHUN 2021**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2021	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II ( % )	PERMASALAHAN	SOLUSI
					TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	Terkirimnya surat	Jumlah surat yang terkirim	Surat	1000	100	300	300	300	102	508	61,00	-	-
2	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Jenis	5	5	5	5	5	5	5	100,00	-	-
3	Terbayarnya izin kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diservis dan berizin	Unit	122	22	30	40	30	20	32	42,62	-	-
4	Tersedianya alat tulis kantor	Jenis ATK yang dibeli	Jenis	32	32	32	32	32	32	32	100,00	-	-
5	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan Jenis barang yang dicetak dan digandakan	Jenis	7	1	1	3	2	1	2	42,86	-	-
6	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara instalasi listrik / penerangannya	Unit Gedung Kantor	9	9	9	9	9	9	9	100,00	-	-
7	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Jenis	4	1	1	1	1	0	1	25,00	-	-
8	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	Jenis	3	0	1	1	1	1	1	66,67	-	-
9	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli	Jenis	2	2	2	2	2	2	2	100,00	-	-
10	Tersedianya makanan dan minuman	Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli	Jenis	2	2	2	2	2	2	2	100,00	-	-
11	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	Kegiatan	153	20	33	60	40	19	49	44,44	-	-
12	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Jenis dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	Unit	1	0	0	1	0	0	0	0,00	-	-
13	Tersedianya mebeleur	Jenis dan jumlah mebeleur yang dibeli	Jenis	4	0	2	2	0	0	1	25,00	-	-
14	Tersedianya komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dibeli	Unit	1	0	0	1	0	0	0	0,00	-	-
15	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	Unit	2	0	0	1	1	0	1	50,00	-	-
16	Terpeliharanya mebeleur secara rutin/berkala	Jenis dan jumlah meubeleur kantor yang dipelihara	Unit	75	0	15	15	45	0	15	20,00	-	-
17	Terpeliharanya komputer dan perlengkapannya secara rutin/berkala	Jenis dan jumlah komputer dan perlengkapannya yang dipelihara	jenis	2	2	2	2	2	2	2	100,00	-	-
18	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	unit	2	0	0	1	1	0	0	0,00	-	-
19	Terlaksananya pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD	Jumlah tenaga teknis yang mengikuti pelatihan pelaksanaan tupoksi SKPD	Orang	30	0	10	10	10	0	3	10,00	-	-

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II ( % )
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.947.938.000	194.793.800	584.381.400	584.381.400	584.381.400	416.423.000	428.488.000	43,37
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	258.340.000	25.834.000	77.502.000	77.502.000	77.502.000	27.646.251	43.191.202	27,42
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	20.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	18.199.215	65.516.430	41,86
4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	10.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	18.828.000	22.130.000	40,96
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000	10.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	11.562.000	28.205.000	39,77
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.500.000	3.650.000	10.950.000	10.950.000	10.950.000	9.144.750	4.800.000	38,20
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.707.000	8.570.700	25.712.100	25.712.100	25.712.100	-	-	0,00
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.160.000	1.216.000	3.648.000	3.648.000	3.648.000	-	1.229.000	10,11
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.100.000	2.310.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000	1.675.000	2.400.000	17,64
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.000.000	11.500.000	34.500.000	34.500.000	34.500.000	9.161.500	10.692.000	17,26
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	20.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	16.540.000	53.361.000	34,95
12	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	650.000.000	65.000.000	195.000.000	195.000.000	195.000.000	-	-	0,00
13	Pengadaan Mebel	10.000.000.000	1.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.561.500	5.001.500	0,09
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.005.000	500.500	1.501.500	1.501.500	1.501.500	-	-	0,00
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	15.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-	-	0,00
16	Pemeliharaan Mebel	6.000.000	600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	600.000	-	10,00
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.500.000	4.950.000	14.850.000	14.850.000	14.850.000	8.985.000	16.255.000	50,99
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	236.000.000	23.600.000	70.800.000	70.800.000	70.800.000	55.323.500	58.245.000	48,12
19	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	85.550.000	8.555.000	25.665.000	25.665.000	25.665.000	1.500.000	7.600.000	10,64
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>14.260.800.000</b>	<b>1.426.080.000</b>	<b>4.278.240.000</b>	<b>4.278.240.000</b>	<b>4.278.240.000</b>	<b>1.346.263.848</b>	<b>747.114.563</b>	<b>14,68</b>

SEKRETARIS DPU TR  
KABUPATEN PEMALANG

Ir. HERY FIRMANIQ, M.SI

Pemalang, Juli 2021  
Plt. KEPALA SUB BAGIAN UMUM  
DAN KEPENGAWAIAN

DWI ARDI WIBOWO, S.E, Mhum Rest Mgmt

**CAPAIAN KINERJA ATAS PK TRIWULAN II  
KEPALA SUB BAGIAN BINA PROGRAM DAN KEUANGAN  
TAHUN 2021**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2021	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II ( % )	PERMASALAHAN	SOLUSI
					TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	Tersusunnya laporan administrasi keuangan	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Bulan	12	3	3	3	3	3	3	50,00	-	-
		Jumlah ASN yang melaksanakan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Orang	19	0	6	6	7	0	0	0,00	-	-
2	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang di susun	Laporan	4	1	1	1	1	0	1	25,00	-	-
3	Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran semester 1 dan 2 serta laporan inventarisasi BMD yang disusun	Laporan	1	0	0	0	1	0	0	0,00	-	-
4	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Laporan	1	1	0	0	0	0	0	0,00	-	-
5	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan bulanan perkembangan kegiatan DPU TR yang disusun	Laporan	12	3	3	3	3	3	3	50,00	-	-
6	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang di susun	jenis	4	2	0	0	2	0	2	50,00	-	-

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II ( % )
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.904.695.000	1.790.469.500	5.371.408.500	5.371.408.500	5.371.408.500	4.290.336.599	4.615.023.621	49,74
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	67.000.000	6.700.000	20.100.000	20.100.000	20.100.000	-	1.269.000	1,89
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.200.000	1.220.000	3.660.000	3.660.000	3.660.000	-	5.640.000	46,23
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.074.000	207.400	622.200	622.200	622.200	-	-	-
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5800000	580.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	-	2.820.000	48,62
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45000000	4.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	-	2.628.000	5,84
7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	82.126.000	8.212.600	24.637.800	24.637.800	24.637.800	700.000	6.905.000	9,26
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>18.118.895.000</b>	<b>1.811.889.500</b>	<b>5.435.668.500</b>	<b>5.435.668.500</b>	<b>5.435.668.500</b>	<b>4.291.036.599</b>	<b>4.634.285.621</b>	<b>49,26</b>

SEKRETARIS DPU TR  
KABUPATEN PEMALANG

  
Ir. HERY FIRMIANTO, M.Si

Pemalang, Juli 2021  
KASUBAG BINA PROGRAM DAN KEUANGAN

  
DWI ARDI WIBOWO, S.E, Mhum Rest Mgmt



**CAPAIAN KINERJA ATAS PK TRIWULAN II  
KEPALA UNIT PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH I  
TAHUN 2021**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2021	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TWII ( % )	PERMASALAHAN	SOLUSI
					TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan jalan secara swakelola pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah I	Panjang jalan kabupaten dengan tingkat kerusakan sampai dengan 30 persen pada UPPU Wilayah I yang direhabilitasi/dipelihara	M <sup>3</sup>	100	0	50	50	0	0	80	80	-	-
2	Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah I	Panjang drainase/ gorong-gorong dengan tingkat kerusakan sampai dengan 30 persen pada UPPU Wilayah I yang direhabilitasi/dipelihara	M <sup>3</sup>	20	0	20	0	0	0	16	80	-	-

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II ( % )
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	Pemeliharaan Rutin Jalan	150.000.000	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	120.000.000	80
2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	65.000.000	-	15.000.000	25.000.000	25.000.000	-	52.000.000	80
	<b>JUMLAH</b>	<b>215.000.000</b>	<b>-</b>	<b>65.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>-</b>	<b>172.000.000</b>	<b>80</b>

Pt. KEPALA DPU TR  
KABUPATEN PEMALANG  
SEKRETARIS

**Ir. HERY FIRMANTIO, M.Si**

Pemalang, Juli 2021  
KEPALA UNIT PEMELIHARAAN JALAN  
DAN IRIGASI WILAYAH I

  
**DAMIRI, ST**

**CAPAIAN KINERJA ATAS PK TRIWULAN II  
KEPALA UNIT PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH II  
TAHUN 2021**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2021	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
					TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan secara swakelola pada UPPU Wilayah II	Panjang jalan kabupaten dengan tingkat kerusakan sampai dengan 30 persen pada UPPU Wilayah II yang direhabilitasi/ dipelihara	M <sup>2</sup>	1.000	0	500	500	0	0	1000	100	-	-
2	Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi secara swakelola pada UPPU Wilayah II	Panjang jaringan irigasi dengan tingkat kerusakan sampai dengan 30 persen pada UPPU Wilayah II yang direhabilitasi / dipelihara	Ha	165	0	75	90	0	0	0	0	-	-
3	Rehabilitasi/ pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong pada UPPU wilayah II	Panjang drainase/ gorong-gorong dengan tingkat kerusakan sampai dengan 30 persen pada UPPU Wilayah II yang direhabilitasi/ dipelihara	M <sup>3</sup>	70	0	70	0	0	0	70	100	-	-

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	Pemeliharaan Rutin Jalan	150.000.000	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	150.000.000	100,00
2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	50.000.000	-	20.000.000	30.000.000	-	-	-	-
3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	65.000.000	-	15.000.000	25.000.000	25.000.000	-	65.000.000	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>265.000.000</b>	-	<b>85.000.000</b>	<b>105.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	-	<b>215.000.000</b>	<b>81,13</b>

Pt. KEPALA DPU TR  
KABUPATEN PEMALANG  
SEKRETARIS

Ir. HERY FIRMANTIO, M.Si

Pemalang, Juli 2021  
Pt. KEPALA UNIT PEMELIHARAAN JALAN  
DAN IRIGASI WILAYAH II

KARYOTO, S.A.P

**CAPAIAN KINERJA ATAS PK TRIWULAN II  
KEPALA UNIT PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH III  
TAHUN 2021**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2021	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
					TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan secara swakelola pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah III	Panjang jalan kabupaten dengan tingkat kerusakan sampai dengan 30 persen pada UPPU Wilayah III yang direhabilitasi/dipelihara	M <sup>2</sup>	1.040	0	440	60	0	0	1040	100	-	-
2	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi secara swakelola pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah III	Panjang jaringan irigasi dengan tingkat kerusakan sampai dengan 30 persen pada UPPU Wilayah III yang direhabilitasi / dipelihara	Ha	471	0	271	200	0	0	0	0	-	-
3	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah III	Panjang drainase/ gorong-gorong dengan tingkat kerusakan sampai dengan 30 persen pada UPPU Wilayah III yang direhabilitasi/dipelihara	M <sup>1</sup>	80	0	40	40	0	0	80	100	-	-

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	Pemeliharaan Rutin Jalan	150.000.000	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	150.000.000	100,00
2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	120.000.000	-	20.000.000	50.000.000	50.000.000	-	-	-
3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	75.000.000	-	15.000.000	30.000.000	30.000.000	-	75.000.000	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>345.000.000</b>	-	<b>85.000.000</b>	<b>130.000.000</b>	<b>130.000.000</b>	-	<b>225.000.000</b>	<b>65,22</b>

Plt. KEPALA DPU TR  
KABUPATEN PEMALANG  
SEKRETARIS

**Ir. HERY FIRMANTIO, M.Si**

Pemalang, Juli 2021  
KEPALA UNIT PEMELIHARAAN JALAN  
DAN IRIGASI WILAYAH III

**SUNARYO**

**CAPAIAN KINERJA ATAS PK TRIWULAN II  
KEPALA UNIT PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH IV  
TAHUN 2021**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2021	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II ( % )	PERMASALAHAN	SOLUSI
					TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan jalan secara swakelola pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah IV	Panjang jalan kabupaten dengan tingkat kerusakan sampai dengan 30 persen pada UPPU Wilayah IV yang direhabilitasi/dipelihara	M <sup>2</sup>	1.050	0	350	300	400	0	1050	100		
2	Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi secara swakelola pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah IV	Panjang jaringan irigasi dengan tingkat kerusakan sampai dengan 30 persen pada UPPU Wilayah IV yang direhabilitasi / dipelihara	ha	181	0	90	91	0	0	0	0		
3	Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah IV	Panjang drainase/ gorong-gorong dengan tingkat kerusakan sampai dengan 30 persen pada UPPU Wilayah IV yang direhabilitasi/dipelihara	M <sup>1</sup>	80	0	20	30	30	0	80	100		

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II ( % )
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	Pemeliharaan Rutin Jalan	150.000.000	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	150.000.000	100
2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	70.000.000	-	35.000.000	35.000.000	-	-	-	-
3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	75.000.000	-	15.000.000	30.000.000	30.000.000	-	75.000.000	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>295.000.000</b>	-	<b>100.000.000</b>	<b>115.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	-	<b>225.000.000</b>	<b>76,27</b>

Plt. KEPALA DPU TR  
KABUPATEN PEMALANG  
SEKRETARIS

Ir. HERY FIRMANTIO, M.Si

Pemalang, Juli 2021  
KEPALA UNIT PEMELIHARAAN JALAN  
DAN IRIGASI WILAYAH IV

ABDUL MUIZ, S.T.,M.M.

**CAPAIAN KINERJA ATAS PK TRIWULAN II  
KEPALA UNIT PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH V  
TAHUN 2021**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2021	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
					TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan secara swakelola pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah V	Panjang jalan kabupaten dengan tingkat kerusakan sampai dengan 30 persen pada UPPU Wilayah V yang direhabilitasi/dipelihara	M <sup>2</sup>	900	0	400	400	100	0	900	100	-	-
2	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi secara swakelola pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah V	Panjang jaringan irigasi dengan tingkat kerusakan sampai dengan 30 persen pada UPPU Wilayah V yang direhabilitasi / dipelihara	Ha	1.506	0	300	300	906	0	0	0	-	-
3	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong dengan tingkat kerusakan sampai dengan 30 persen pada UPPU Wilayah V yang direhabilitasi/dipelihara	Panjang drainase/ gorong-gorong dengan tingkat kerusakan sampai dengan 30 persen pada UPPU Wilayah V yang direhabilitasi/dipelihara	M <sup>1</sup>	40	0	20	20	0	0	40	100	-	-

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	Pemeliharaan Rutin Jalan	150.000.000	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	150.000.000	100
2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	300.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	-	-
3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	75.000.000	-	15.000.000	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000	40
	<b>JUMLAH</b>	<b>525.000.000</b>	-	<b>165.000.000</b>	<b>180.000.000</b>	<b>180.000.000</b>	-	<b>180.000.000</b>	<b>34,29</b>

Plt. KEPALA DPU TR  
KABUPATEN PEMALANG  
SEKRETARIS

Ir. HERY FIRMIANTIO, M.Si

Pemalang, Juli 2021  
KEPALA UNIT PEMELIHARAAN JALAN  
DAN IRIGASI WILAYAH V

KARYOTO, S.A.P

**CAPAIAN KINERJA ATAS PK TRIWULAN II  
KEPALA UNIT PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH VI  
TAHUN 2021**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2021	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
					TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan secara swakelola pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah VI	Panjang jalan kabupaten dengan tingkat kerusakan sampai dengan 30 persen pada UPPU Wilayah VI yang direhabilitasi/dipelihara	M <sup>2</sup>	350	0	150	100	100	0	350	100	-	-
2	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi secara swakelola pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah VI	Panjang jaringan irigasi dengan tingkat kerusakan sampai dengan 30 persen pada UPPU Wilayah VI yang direhabilitasi / dipelihara	M <sup>3</sup>	645	0	245	200	200	0	0	0	-	-
3	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah VI	Panjang saluran sungai dengan tingkat kerusakan sampai dengan 30 persen pada UPPU Wilayah VI yang direhabilitasi / dipelihara	M <sup>1</sup>	19.028	0	6000	6000	7028	0	0	0	-	-
4	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong dengan tingkat kerusakan sampai dengan 30 persen pada UPPU Wilayah VI yang direhabilitasi/dipelihara	Panjang drainase/ gorong-gorong dengan tingkat kerusakan sampai dengan 30 persen pada UPPU Wilayah VI yang direhabilitasi/dipelihara	M <sup>1</sup>	75	0	30	35	0	0	75	100	-	-

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	Pemeliharaan Rutin Jalan	150.000.000	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	150.000.000	100,00
2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	60.000.000	-	30.000.000	30.000.000	-	-	-	-
3	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	170.000.000	-	50.000.000	50.000.000	70.000.000	-	-	-
4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	100.000.000	-	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>480.000.000</b>	-	<b>180.000.000</b>	<b>180.000.000</b>	<b>120.000.000</b>	-	<b>150.000.000</b>	<b>31,25</b>

Plt. KEPALA DPU TR  
KABUPATEN PEMALANG  
SEKRETARIS

Ir. HERY FIRMIANTIO, M.Si

Pemalang, Juli 2021  
KEPALA UNIT PEMELIHARAAN JALAN  
DAN IRIGASI WILAYAH VI

BAMBANG PRIYADI, S.P.

**CAPAIAN KINERJA ATAS PK TRIWULAN II  
KEPALA UNIT PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH VII  
TAHUN 2021**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2021	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II ( % )	PERMASALAHAN	SOLUSI
					TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan jalan secara swakelola pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah VII	Panjang jalan kabupaten dengan tingkat kerusakan sampai dengan 30 persen pada UPPU Wilayah VII yang direhabilitasi/ dipelihara	M <sup>2</sup>	350	0	150	100	100	0	350	100	-	-
2	Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai secara swakelola pada Unit Pengelolaan Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah VII	Panjang saluran sungai dengan tingkat kerusakan sampai dengan 30 persen pada UPPU Wilayah VII yang direhabilitasi / dipelihara	M <sup>3</sup>	2.000	0	750	750	500	0	0	0	-	-
3	Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah VII	Panjang drainase/ gorong-gorong dengan tingkat kerusakan sampai dengan 30 persen pada UPPU Wilayah VII yang direhabilitasi/ dipelihara	M <sup>3</sup>	60	0	20	20	20	0	0	0	-	-

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TWII ( % )
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	Pemeliharaan Rutin Jalan	150.000.000	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	150.000.000	100,00
2	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	110.000.000	-	50.000.000	50.000.000	10.000.000	-	-	-
3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	85.000.000	-	15.000.000	35.000.000	35.000.000	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>345.000.000</b>	-	<b>115.000.000</b>	<b>135.000.000</b>	<b>95.000.000</b>	-	<b>150.000.000</b>	<b>43,48</b>

Pt. KEPALA DPU TR  
KABUPATEN PEMALANG  
SEKRETARIS

Ir. HERY FIRMIANTIO, M.Si

Pemalang, Juli 2021  
KEPALA UNIT PEMELIHARAAN JALAN  
DAN IRIGASI WILAYAH VII

SUNARYO

**CAPAIAN KINERJA ATAS PK TRIWULAN II  
KEPALA UNIT PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH VIII  
TAHUN 2021**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2021	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
					TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan secara swakelola pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah VIII	Panjang jalan kabupaten dengan tingkat kerusakan sampai dengan 30 persen pada UPPU Wilayah VIII yang direhabilitasi/dipelihara	M <sup>2</sup>	850	0	250	300	300	0	850	100	-	-
2	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai secara swakelola pada Unit Pengelolaan Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah VIII	Panjang saluran sungai dengan tingkat kerusakan sampai dengan 30 persen pada UPPU Wilayah VIII yang direhabilitasi / dipelihara	M <sup>1</sup>	7.000	0	2000	2500	2500	0	0	0	-	-
3	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah VIII	Panjang drainase/ gorong-gorong dengan tingkat kerusakan sampai dengan 30 persen pada UPPU Wilayah VIII yang direhabilitasi/dipelihara	M <sup>1</sup>	2.000	0	500	750	750	0	2000	100	-	-

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	Pemeliharaan Rutin Jalan	150.000.000	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	150.000.000	100,00
2	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	120.000.000	-	50.000.000	50.000.000	20.000.000	-	-	-
3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	85.000.000	-	15.000.000	35.000.000	35.000.000	-	85.000.000	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>355.000.000</b>	-	<b>115.000.000</b>	<b>135.000.000</b>	<b>105.000.000</b>	-	<b>235.000.000</b>	<b>66,20</b>

Pt. KEPALA DPU TR  
KABUPATEN PEMALANG  
SEKRETARIS

Ir. HERY FIRMANANTIO, M.Si

Pemalang, Juli 2021  
KEPALA UNIT PEMELIHARAAN JALAN  
DAN IRIGASI WILAYAH VIII

TEGUH MUMPUNO, S.T.,M.M.



**CAPAIAN KINERJA ATAS PK TRIWULAN II  
KEPALA UNIT PENGELOLA PERALATAN DAN LABORATORIUM  
TAHUN 2021**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2021	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II ( % )	PERMASALAHAN	SOLUSI
					TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	Jumlah peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat yang terehabilitasi /terpelihara	Unit	18	4	4	5	5	7	3	55,56	-	-

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II ( % )
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	180.000.000	18.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	29.365.650	65.484.000	52,69
	<b>JUMLAH</b>	<b>180.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>54.000.000</b>	<b>54.000.000</b>	<b>54.000.000</b>	<b>29.365.650</b>	<b>65.484.000</b>	<b>52,69</b>

Pt. KEPALA DPU TR  
KABUPATEN PEMALANG  
SEKRETARIS

Ir. HERY FIRMIANTIO, M.Si

Pemalang, Juli 2021  
KEPALA UNIT PENGELOLA PERALATAN  
DAN LABORATORIUM



KUNANDAR, ST

**CAPAIAN KINRJA ATAS PK TRIWULAN II  
KEPALA BIDANG BINA MARGA  
TAHUN 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2021	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II ( % )	PERMASALAHAN	SOLUSI
					TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	Terbangunnya jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	93	65,18	70	80	93	48,87	51,42	55,29	-	-
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	100	-	-	-	100	96,76	96,76	96,76	-	-
2	Terpeliharanya jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	93	65,18	70	80	93	48,87	51,42	55,29	-	-
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	100	-	-	-	100	96,76	96,76	96,76	-	-

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	104.649.601.000	10.464.960.100	31.394.880.300	31.394.880.300	31.394.880.300	58.306.400	6.632.228.200	6,39
	<b>JUMLAH</b>	<b>104.649.601.000</b>	<b>10.464.960.100</b>	<b>31.394.880.300</b>	<b>31.394.880.300</b>	<b>31.394.880.300</b>	<b>58.306.400</b>	<b>6.632.228.200</b>	<b>6,39</b>

Pt. KEPALA DPU TR  
KABUPATEN PEMALANG  
SEKRETARIS

Ir. HERY FIRMIANTIO, M.Si

Pemalang, Juli 2021  
KEPALA BIDANG BINA MARGA



JOKO TRIASMORO, S.T., M.Si

**CAPAIAN KINERJA ATAS PK TRIWULAN II  
KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIK DAN EVALUASI  
TAHUN 2021**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2021	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II ( % )	PERMASALAHAN	SOLUSI
					TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan jalan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan yang disusun	Dokumen	3	0	0	1	2	0	0	0	-	-

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II ( % )
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	380.000.000	38.000.000	114.000.000	114.000.000	114.000.000	14.406.400	25.275.500	10,44
	<b>JUMLAH</b>	<b>380.000.000</b>	<b>38.000.000</b>	<b>114.000.000</b>	<b>114.000.000</b>	<b>114.000.000</b>	<b>14.406.400</b>	<b>25.275.500</b>	<b>10,44</b>

KEPALA BIDANG BINA MARGA



**JOKO TRIASMORO, S.T., M.Si**

Pemalang, Juli 2021  
KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIK  
DAN EVALUASI



**YUDHI KUSWOYO**

**CAPAIAN KINERJA ATAS PK TRIWULAN II  
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN  
TAHUN 2021**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2021	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
					TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	Terlaksananya pembangunan jembatan	Jumlah jembatan yang terbangun	Unit	6	0	2	2	2	0	0	0		
2	Terlaksananya Pelebaran jalan	Panjang jalan kabupaten yang dilebarkan	Meter	1.500	0	0	0	1500	0	0	0		
3	Terlaksananya peningkatan jalan	Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan	Meter	22.000	0	5900	12300	3800	0	0	0		

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	Pembangunan Jembatan	5.731.560.000	134.736.000	237.424.000	2.902.800.000	2.456.600.000	-	116.300.000	2,03
2	Pelebaran Jalan Menuju Standar	3.000.000.000	119.868.000	167.172.000	1.605.570.000	1.107.390.000	-	12.854.000	0,43
3	Rekonstruksi Jalan	39.353.060.000	2.125.033.600	6.116.746.200	18.539.600.200	12.571.680.000	-	581.623.900	1,48
	<b>JUMLAH</b>	<b>48.084.620.000</b>	<b>2.379.637.600</b>	<b>6.521.342.200</b>	<b>23.047.970.200</b>	<b>16.135.670.000</b>	-	<b>710.777.900</b>	<b>1,48</b>

KEPALA BIDANG BINA MARGA



**JOKO TRIASMORO, S.T., M.Si**

Pemalang, Juli 2021  
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JALAN  
DAN JEMBATAN



**DIRTA ANDILALA, S.T.**

**CAPAIAN KINERJA ATAS PK TRIWULAN II  
KEPALA SEKSI PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN  
TAHUN 2021**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2021	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II ( % )	PERMASALAHAN	SOLUSI
					TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	Terpeliharanya jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi / dipelihara	Meter	56.800	-	25.600	15.000	16.200	-	29.600	52,11	-	-

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II ( % )
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	Pemeliharaan Rutin Jalan	54.984.981.000	5.498.498.100	16.495.494.300	16.495.494.300	16.495.494.300	43.900.000	4.726.174.800	8,68
	<b>JUMLAH</b>	<b>54.984.981.000</b>	<b>5.498.498.100</b>	<b>16.495.494.300</b>	<b>16.495.494.300</b>	<b>16.495.494.300</b>	<b>43.900.000</b>	<b>4.726.174.800</b>	<b>8,68</b>

KEPALA BIDANG BINA MARGA



**JOKO TRIASMORO, S.T., M.Si**

Pemalang, Juli 2021  
KEPALA SEKSI PRESERVASI JALAN  
DAN JEMBATAN



**MUHAMAD UNTUNG, S.T.**

**CAPAIAN KINRJA ATAS PK TRIWULAN II  
KEPALA BIDANG JASA KONSTRUKSI CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
TAHUN 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2021	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II ( % )	PERMASALAHAN	SOLUSI
					TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	25	50	75	100	14,23	24,39	38,62	-	-
2	Berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh	Luas wilayah yang tertata	Ha	56	49	51	54	56	0	0	0,00	-	-
3	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	%	71	69	70	70,5	71	0	71	100,00	-	-
4	Terkelolanya jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air bersih perpipaan (akses air minum)	%	100	86,2	90	95	100	0	86,2	86,20	-	-
5	Berkembangnya kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Cakupan pelayanan air limbah	%	94	92,69	93	93,5	94	0	92,69	91,70	-	-
6	Terlaksananya pengaturan jasa konstruksi	Persentase jumlah izin usaha jasa konstruksi	%	90	70	80	85	90	0	0	0,00	-	-
7	Terencananya tata ruang wilayah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang	%	100	25	50	75	100	2,11	8,59	10,70	-	-
8	Berkembangnya Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Tersediannya sapras persampahan sesuai standar	%	20	0	10	15	20	0	0,19	0,95	-	-

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	16.955.000.000	1.695.500.000	5.086.500.000	5.086.500.000	5.086.500.000	56.923.843	6.491.212.606	38,62
2	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	4.875.000.000	487.500.000	1.462.500.000	1.462.500.000	1.462.500.000	-	935.000	0,02
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.500.000.000	350.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000	-	695.786.180	19,88
4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	33.017.981.000	3.301.798.100	9.905.394.300	9.905.394.300	9.905.394.300	28.262.192	85.361.000	0,34
5	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.426.892.000	742.689.200	2.228.067.600	2.228.067.600	2.228.067.600	2.625.000	90.739.200	1,26
6	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100.000.000	10.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	-
7	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	130.000.000	13.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	-	2.800.000	2,15
8	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	150.000.000	15.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-	450.000	0,30
9	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	150.000.000	15.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-	519.600	0,35
10	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	270.000.000	27.000.000	81.000.000	81.000.000	81.000.000	-	49.651.640	18,39
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	15.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	9.495.000	11.102.100	13,73
12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	8.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	-	-	-
13	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	10.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	955.000	0,96
	<b>JUMLAH</b>	<b>66.904.873.000</b>	<b>6.690.487.300</b>	<b>20.071.461.900</b>	<b>20.071.461.900</b>	<b>20.071.461.900</b>	<b>97.306.035</b>	<b>7.429.512.326</b>	11,25

Pt. KEPALA DPU TR  
KABUPATEN PEMALANG  
SEKRETARIS

Ir. HERY FIRMANTIO, M.Si

Pemalang, Juli 2021  
KEPALA BIDANG JASA KONSTRUKSI CIPTA KARYA  
DAN TATA RUANG

SUPRIYANTO, S.T.,M.A

**CAPAIAN KINERJA ATAS PK TRIWULAN II**  
**KEPALA SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DAN AIR MINUM**  
**TAHUN 2021**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2021	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
					TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	Terpeliharanya drainase/ gorong-gorong	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang direhabilitasi/dipelihara	Meter	1.667	0	167	800	700	0	-	-	-	-
2	Terbangunnya saluran drainase/ gorong-gorong	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun	Meter	1222	0	222	700	300	0	-	-	-	-
3	Terbangunnya jaringan air bersih/air minum	Jumlah bangunan/sambungan rumah yang dibangun	SR	4008	0	1.008	2.000	1.000	0	120	2,99	-	-
		Panjang jaringan pipa sumber air yang dibangun	Meter	51005	0	1.005	40.000	10.000	0	5.000	9,80	-	-
4	Tersedianya prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah bangunan / sambungan rumah yang ditingkatkan	SR/unit	993	0	93	500	400	0	100	10,07	-	-
		Panjang jaringan air bersih yang ditingkatkan	Meter	9027	0	2.027	3.500	3.500	0	4.500	49,85	-	-
5	Tersedianya prasarana dan sarana air limbah	Jumlah pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman yang ditingkatkan	Unit	18	0	3	9	6	0	-	-	-	-
		Jumlah pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman yang dibangun	unit	1	0	0	1	0	0	-	-	-	-
6	Terbangunnya TPA/TPST/TPS/SPA/T PS3R	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Dokumen	1	0	0	1	0	0	-	-	-	-
7	Terrehabilitasinya TPA/TPST/TPS/SPA/T PS3R	Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Dokumen	1	0	0	1	0	0	-	-	-	-



NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	1.500.000.000	150.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	-	264.019.200	17,60
2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	275.000.000	27.500.000	82.500.000	82.500.000	82.500.000	-	48.515.000	17,64
3	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.100.000.000	110.000.000	330.000.000	330.000.000	330.000.000	-	1.251.980	0,11
4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	28.052.981.000	2.805.298.100	8.415.894.300	8.415.894.300	8.415.894.300	28.262.192	40.024.000	0,24
5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.965.000.000	496.500.000	1.489.500.000	1.489.500.000	1.489.500.000	-	45.337.000	0,91
6	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	7.026.892.000	702.689.200	2.108.067.600	2.108.067.600	2.108.067.600	2.625.000	90.739.200	1,33
7	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	400.000.000	40.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	-	-	0,00
8	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	50.000.000	5.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	-	0,00
9	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	50.000.000	5.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	955.000	1,91
	<b>JUMLAH</b>	<b>43.419.873.000</b>	<b>4.341.987.300</b>	<b>13.025.961.900</b>	<b>13.025.961.900</b>	<b>13.025.961.900</b>	<b>30.887.192</b>	<b>490.841.380</b>	<b>1,20</b>

KEPALA BIDANG JASA KONSTRUKSI  
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

  
SUPRIYANTO, S.T.,M.A

Pemalang, Juli 2021  
KEPALA SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN  
DAN AIR MINUM

  
SUKIRNO, S.T.

**CAPAIAN KINERJA ATAS PK TRIWULAN II  
KEPALA SEKSI JASA KONSTRUKSI PENATAAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN  
TAHUN 2021**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2021	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
					TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	Terbangunnya gedung kantor	Jumlah dokumen Rekomendasi Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	Dokumen	50	0	15	20	0	0	0	0	-	-
		Jumlah dokumen Rekomendasi Penyelenggaraan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Dokumen	20	0	10	10	0	0	2	10	-	-
		Jumlah dokumen Pendataan Bangunan Gedung Negara	Dokumen	1	0	0	1	0	0	0	0	-	-
		Jumlah gedung perkantoran yang dibangun (lanjutan)	Unit	3	0	1	2	0	0	0	0	-	-
		Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang disusun	Dokumen	1	0	0	1	0	0	0	0	-	-
		Jumlah dokumen Perencanaan bangunan gedung pemerrintah yang disusun	Dokumen	3	0	2	1	0	3	0	100	-	-
		Jumlah Dokumen Pelaporan Perkembangan Progres Pembangunan Yang diselenggarakan	Dokumen	2	0	1	1	0	0	0	0	-	-
		Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	Unit	4	0	2	2	0	0	2	50	-	-
		Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	4	0	2	2	0	2	2	100	-	-
Jumlah dokumen Pengawasan yang disusun	Dokumen	4	0	2	2	0	0	0	0	-	-		

		Jumlah Data dan Informasi Terkait Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi yang disusun	Dokumen	2	0	1	1	0	1	0	50	-	-
2	Terbangunnya kawasan	Jumlah kawasan yang dibangun/ditata	Kawasan	1	0	0	1	0	0	0	0	-	-
3	Terlaksananya sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang- undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkiat	Jumlah peserta pelatihan terkait tentang tertib usaha, tertib penyelenggara dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	orang	50	0	25	25	0	0	0	0	-	-
		PNS/ staf yang terlatih tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Orang	3	0	2	1	0	0	0	0	-	-
		Jumlah tenaga terampil yang mengikuti pelatihan	peserta	50	0	10	20	20	0	0	0	-	-
		Jumlah tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	orang	50	0	10	20	20	0	0	0	-	-
4	Teraturnya penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah rekomendasi pemantauan dan evaluasi UIJK nasional yang diterbitkan	Dokumen	80	0	20	20	40	19	0	23,75	-	-
		Jumlah dokumen naskah akademik Perbup pelaksanaan IUJK yang disusun	Dokumen	1	0	0	1	0	0	0	0	-	-

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	150.000.000	15.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-	2.225.000	1,48
2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	15.745.000.000	1.574.500.000	4.723.500.000	4.723.500.000	4.723.500.000	56.923.843	6.342.068.606	40,64
3	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	3.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-	2.000.000	6,67
4	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.030.000.000	103.000.000	309.000.000	309.000.000	309.000.000	-	144.919.000	14,07
5	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	130.000.000	13.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	-	2.800.000	2,15
6	Penataan Bangunan dan Lingkungan	4.875.000.000	487.500.000	1.462.500.000	1.462.500.000	1.462.500.000	-	935.000.000	19,18
7	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	150.000.000	15.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-	519.600	0,35
8	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	50.000.000	5.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	-	-
9	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	50.000.000	5.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	-	-
10	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	50.000.000	5.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	450.000	0,90
11	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	100.000.000	10.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>22.360.000.000</b>	<b>2.236.000.000</b>	<b>6.708.000.000</b>	<b>6.708.000.000</b>	<b>6.708.000.000</b>	<b>56.923.843</b>	<b>7.429.982.206</b>	<b>33,48</b>

KEPALA BIDANG JASA KONSTRUKSI  
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

  
SUPRIYANTO, S.T.,M.A

Pemalalang, Juli 2021  
KEPALA SEKSI JASA KONSTRUKSI  
PENATAAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN

  
ATMI WIDIANINGSIH, S.T.

**CAPAIAN KINERJA ATAS PK TRIWULAN II  
KEPALA SEKSI PENATAAN RUANG  
TAHUN 2021**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2021	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II (%)	PERMASALAHAN	SOLUSI
					TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	Tersusunnya kebijakan tentang penyusunan rencana dan tata ruang	Jumlah dokumen kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun	Dokumen	2	0	1	1	0	0	0	0	-	-
2	Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Jumlah dokumen persetujuan substansi RRTR Kawasan Perkotaan yang disusun	Dokumen	1	0	1	0	0	0	0	0	-	-
		Jumlah sistem tata ruang online yang disediakan	buah	1	0	1	0	0	0	0	0	-	-
3	Terlaksananya rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Layanan ITR bagi masyarakat yang tersedia	bulan	12	3	3	3	3	3	3	50	-	-
		Konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Dunia Usaha terkait penataan ruang daerah yang diselenggarakan	kegiatan	4	0	2	2	0	0	2	50	-	-
		Konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Dunia Usaha terkait penataan ruang daerah yang diselenggarakan	bulan	12	3	3	3	3	3	3	50	-	-
		Jumlah dokumen kajian evaluasi pemanfaatan lahan di Kabupaten Pemalang yang disusun	dokumen	1	0	0	0	1	0	0	0	-	-

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	140.000.000	14.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	-	28.120.000	20,09
2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	130.000.000	13.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	-	21.531.640	16,56
3	Sistem Informasi Penataan Ruang	50.000.000	5.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	-	-
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	100.000.000	10.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	9.495.000	11.102.100	20,60
5	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	80.000.000	8.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>500.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>9.495.000</b>	<b>60.753.740</b>	<b>14,05</b>

KEPALA BIDANG JASA KONSTRUKSI  
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

  
SUPRIYANTO, S.T.,M.A

Pemalang, Juli 2021  
KEPALA SEKSI PENATAAN RUANG

  
YUNIAR TEGUH SUSANTO,S.T.,M.T

**CAPAIAN KINRJA ATAS PK TRIWULAN II  
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR  
TAHUN 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2021	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II ( % )	PERMASALAHAN	SOLUSI
					TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	Terkelolanya jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	%	75	73,04	73,5	74	75	73,04	73,04	97,39	-	-
2	Terkelolanya sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Persentase tempat penampungan air baku dalam kondisi baik	%	100	25	50	75	100	0	8,27	8,27	-	-

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.077.731.074	707.773.107	2.123.319.322	2.123.319.322	2.123.319.322	38.158.932	126.545.640	2,33
2	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.104.611.926	1.010.461.193	3.031.383.578	3.031.383.578	3.031.383.578	7.272.000	828.187.671	8,27
<b>JUMLAH</b>		<b>17.182.343.000</b>	<b>1.718.234.300</b>	<b>5.154.702.900</b>	<b>5.154.702.900</b>	<b>5.154.702.900</b>	<b>45.430.932</b>	<b>954.733.311</b>	<b>5,82</b>

Pt. KEPALA DPU TR  
KABUPATEN PEMALANG  
SEKRETARIS

Ir. HERY FIRMANTIO, M.Si

Pemalang, Juli 2021

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR



SARINTO, S.T., M.Si

**CAPAIAN KINERJA ATAS PK TRIWULAN II  
KEPALA SEKSI PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR  
TAHUN 2021**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2021	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II ( % )	PERMASALAHAN	SOLUSI
					TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	Pembangunan jaringan irigasi yang terencana	Jumlah dokumen perencanaan teknis dan Indeks Sistem Irigasi	Dokumen	4	0	4	0	0	0	2	50	-	-
2	Normalisasi saluran sungai yang terencana	Jumlah dokumen kajian kawasan terdampak genangan pasang/rob yang disusun	Dokumen	1	0	1	0	0	0	0	0	-	-
3	Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air	Jumlah dokumen dan aplikasi yang disusun	Laporan	3	0	3	0	0	0	0	0	-	-

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II ( % )
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	310.477.500	31.047.750	93.143.250	93.143.250	93.143.250	0	0	-
2	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	110.077.500	11.007.750	33.023.250	33.023.250	33.023.250	-	-	-
3	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	244.777.500	24.477.750	73.433.250	73.433.250	73.433.250	-	144.000	0,06
<b>JUMLAH</b>		<b>665.332.500</b>	<b>66.533.250</b>	<b>199.599.750</b>	<b>199.599.750</b>	<b>199.599.750</b>	-	<b>144.000</b>	<b>0,02</b>

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR



**SARINTO, S.T., M.Si**

Pemalang, Juli 2021

KEPALA SEKSI PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR



**MUHAMMAD RIZA FAHLEFI, ST, M.Sc., M.Si**



**CAPAIAN KINERJA ATAS PK TRIWULAN II  
KEPALA SEKSI PELAKSANAAN  
TAHUN 2021**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2021	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II ( % )	PERMASALAHAN	SOLUSI
					TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	Terpeliharanya saluran sungai	Panjang tebing yang dibangun	Meter	700	0	100	300	300	0	200	28,57	-	-
		Panjang bangunan chekdam yang dibangun	Meter	30	0	10	10	10	0	10	33,33	-	-
		Panjang tanggul sungai yang direhabilitasi	Meter	100	0	30	30	40	0	40	40,00	-	-
		Panjang bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi	Meter	3050	0	1000	1000	1050	0	1600	52,46	-	-
		Panjang tanggul sungai yang ditingkatkan	Meter	50	0	25	25	0	0	30	60,00	-	-
		Panjang bangunan perkuatan tebing yang ditingkatkan	Meter	100	0	30	30	40	0	35	35,00	-	-
		Panjang sungai yang dinormalisasi	Meter	11800	0	800	5500	5500	0	1300	11,02	-	-
2	Embung dan bangunan penampung air lainnya yang terpelihara	Jumlah embung yang dibangun	Unit	1	0	0	1	0	0	0	0,00	-	-
		Jumlah embung dan penampng air lainnya yang direhabilitasi	Buah	3	0	1	1	1	0	1	33,33	-	-
3	Terbangunnya prasarana pengaman pantai	Jumlah bangunan pengaman pantai yang ditingkatkan	Buah	1	0	0	1	0	0	0	0,00	-	-
		Panjang bangunan pantai yang dibangun	Meter	50	0	0	25	25	0	0	0,00	-	-

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II ( % )
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	798.711.000	79.871.100	239.613.300	239.613.300	239.613.300	600.000	1.300.000	0,24
2	Pembangunan Check Dam	198.711.000	19.871.100	59.613.300	59.613.300	59.613.300	300.000	-	0,15
3	Rehabilitasi Tanggul Sungai	515.511.000	51.551.100	154.653.300	154.653.300	154.653.300	600.000	900.000	0,29
4	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	1.793.311.000	179.331.100	537.993.300	537.993.300	537.993.300	1.200.000	4.860.000	0,34
5	Peningkatan Tanggul Sungai	217.311.000	21.731.100	65.193.300	65.193.300	65.193.300	300.000	300.000	0,28
6	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	404.658.684	40.465.868	121.397.605	121.397.605	121.397.605	-	675.000	0,17
7	Normalisasi/Restorasi Sungai	4.262.381.000	426.238.100	1.278.714.300	1.278.714.300	1.278.714.300	3.300.000	818.808.700	19,29
8	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	13.966.242	1.396.624	4.189.873	4.189.873	4.189.873	-	-	-
9	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	215.271.000	21.527.100	64.581.300	64.581.300	64.581.300	300.000	299.971	0,28
10	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	226.811.000	22.681.100	68.043.300	68.043.300	68.043.300	300.000	300.000	0,26
11	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	217.311.000	21.731.100	65.193.300	65.193.300	65.193.300	-	-	-
12	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	203.381.000	20.338.100	61.014.300	61.014.300	61.014.300	300.000	300.000	0,30
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.067.334.926</b>	<b>906.733.493</b>	<b>2.720.200.478</b>	<b>2.720.200.478</b>	<b>2.720.200.478</b>	<b>7.200.000</b>	<b>834.943.693</b>	<b>9,29</b>

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR

  
SARINTO, S.T., M.Si

Pemalang, Juli 2021  
KEPALA SEKSI PELAKSANAAN

  
PRAFITRIANA YULIASTRI, ST.

**CAPAIAN KINERJA ATAS PK TRIWULAN II  
KEPALA SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN  
TAHUN 2021**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Tahun 2021	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II ( % )	PERMASALAHAN	SOLUSI
					TW I	TW II	TW III	TW IV					
1	Terpeliharanya jaringan irigasi	Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan	Ha	100	3	95	1	1	0	28	28,00	-	-
		Jumlah bangunan irigasi yang direhabilitasi	Buah	9	1	5	2	1	0	2	22,22	-	-
		Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi	Meter	1670	167	1469	17	17	0	175	10,48	-	-
		Jumlah pemasangan instalasi pantau debit sungai yang dibangun	Unit	4	1	2	1	0	0	0	0	-	-
2	Terlaksananya optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Jumlah pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi	Kegiatan	1	0	1	0	0	0	0	-	-	
3	Terlaksananya pemberdayaan petani pemakai air	Jumlah kegiatan partisipasi masyarakat yang diselenggarakan	Kegiatan	5	1	3	1	0	0	0	-	-	

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET				REALISASI TW I	REALISASI TW II	CAPAIAN HINGGA TW II ( % )
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	318.611.000	12.038.272	305.590.912	490.908	490.908	750.000	44.925.000	14,34
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	5.264.361.074	28.221.299	5.093.525.425	81.219.315	61.395.035	37.336.932	81.548.640	2,26
3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi Permukaan	394.676.000	-	100.000.000	200.000.000	94.676.000	72.000	-	0,02
4	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	118.711.000	12.088.276	105.640.908	490.908	490.908	-	300.000	0,25
5	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	189.605.500	39.605.500	150.000.000	-	-	-	72.000	0,04
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	163.711.000	12.729.190	150.327.270	327.270	327.270	72.000	-	0,04
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.449.675.574</b>	<b>104.682.537</b>	<b>5.905.084.515</b>	<b>282.528.401</b>	<b>157.380.121</b>	<b>38.230.932</b>	<b>126.845.640</b>	<b>2,56</b>

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR



SARINTO, S.T., M.Si

Pemalang, Juli 2021  
KEPALA SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN



NUR HASANAH, S.Sos, MT